



Rif. Clima cabina:  
WPI-UT-0142-08rev.00 SMALL47R

rev. 01  
del 13.02.25

**ATTIVITA': PRE-ESTIVA CLIMA CABINA ATR220**

**OdL** \_\_\_\_\_

**ATR220:** \_\_\_\_\_

**DATA INIZIO:** \_\_\_\_\_

**IMPIANTO:** \_\_\_\_\_

**DATA FINE:** \_\_\_\_\_

ID	ELEMENTO E DESCRIZIONE ATTIVITA'	CLIMA CABINA 1 FIRMA OPERATORE	CLIMA CABINA 2 FIRMA OPERATORE
1	Controllo visivo degli impianti in ogni loro particolare		
2	Togliere coperchi di protezione degli impianti		
3	Controllo visivo dei particolari all'interno, tubazioni, saldature raccordi e connessioni elettriche		
4	Pulizia con aria compressa delle batterie evaporanti		
5	Pulizia con aria compressa delle batterie condensanti		
6	Pulizia degli scarichi condensa		
7	Sostituzione del filtro aria di ricircolo		
9	Controllo integrità saldature, supporti e staffaggio del complessivo compressore e alternatore		

10	Controllo integrità saldature supporti, staffaggio ed incastellatura attacco Gruppo Elettrogeno (solo per Ln)		
12	Controllo olio compressore ed eventuale rabbocco		
13	Controllo ventilatori con prova assorbimento elettrico		
14	Controllo premistoppa compressore, cuscinetti e frizione elettromagnetica		
15	Controllo dei supporti elastici		
16	Controllo carica alternatore		
17	Rimontaggio di tutte le parti, eventualmente, smontate facendo attenzione all'allineamento delle trasmissioni		
16	Controllo circuito frigorifero: Recupero fluido refrigerante per verifica quantità		
17	Esecuzione vuoto impianto		
18	Ricarica R407C a 1,2 Kg		
19	Sanificazione delle cabine e dei compartimenti con adeguato ed idoneo sterilizzatore autorizzato dal Ministero della Sanità		
20	Controllo tenuta e sigillatura imperiale		
21	Prova impianto e collaudo finale		

**NOTE**
