



Rif. Manuali di manutenzione Impianto di climatizzazione
Cabina di guida/ passeggeri Monorail P30
TK 61515-5-MM Rev. 0 e BHB_370009, rev.1

rev. 00
 del 05.02.25

ATTIVITA': PRE-ESTIVA CLIMA MONORAIL P30

MONORAIL P30: _____

OdL _____

DATA INIZIO: _____

DATA FINE: _____

N. attività	Componente	Descrizione attività	Quantità	Documento di riferimento	FIRMAOPERATORE	NOTE
1	Condizionatore cabina passeggeri		2 per cabina passeggeri			
1.1	Sistema di controllo	Verifica allarmi e test funzionale completo del sistema HVAC mediante pc e software di servizio		TK 61515-5-MM Rev. 0	<input type="checkbox"/> ESEGUITO <input type="checkbox"/> NON ESEGUITO	ClimaAIRE ID Service Manual TK 60020-3-MM for more details
1.2	Intera Unità	Verifica stato montaggio sulla copertura, stato componenti, serraggi, pulizia. Eventuali ripristini		TK 61515-5-MM Rev. 0	<input type="checkbox"/> ESEGUITO <input type="checkbox"/> NON ESEGUITO	
1.3	Filtro aria	Sostituzione		TK 61515-5-MM Rev. 0	<input type="checkbox"/> ESEGUITO <input type="checkbox"/> NON ESEGUITO	
1.4	Cablaggi elettrici	Controllo connettori, cavi , terminali, connessioni di terra. Ripristino danni e punti di corrosione		TK 61515-5-MM Rev. 0	<input type="checkbox"/> ESEGUITO <input type="checkbox"/> NON ESEGUITO	
1.5	Quadro di controllo	Pulizia, ispezione per danni, surriscaldamenti, serraggi. Test caduta/squilibri tensioni sui contatti. Eventuali ripristini		TK 61515-5-MM Rev. 0	<input type="checkbox"/> ESEGUITO <input type="checkbox"/> NON ESEGUITO	
1.6	Linee e connessioni	Controllo giunti saldati, linee, connessioni strumentali. Pulizia		TK 61515-5-MM Rev. 0	<input type="checkbox"/> ESEGUITO <input type="checkbox"/> NON ESEGUITO	

1.7	Condensatore	Accurata ispezione superfici, pulizia ed eventuale riparazione/sostituzione componenti danneggiati		TK 61515-5-MM Rev. 0	<input type="checkbox"/> ESEGUITO <input type="checkbox"/> NON ESEGUITO	
1.8	Ventola condensatore	Ispezione accurata e pulizia. Ricerca danni componenti (pale, cuscinetti, ecc.) ed eventuali ripristini		TK 61515-5-MM Rev. 0	<input type="checkbox"/> ESEGUITO <input type="checkbox"/> NON ESEGUITO	
1.9	Evaporatore	Accurata ispezione superfici, pulizia ed eventuale riparazione/sostituzione componenti danneggiati		TK 61515-5-MM Rev. 0	<input type="checkbox"/> ESEGUITO <input type="checkbox"/> NON ESEGUITO	
1.10	Ventilatore evaporatore	Ispezione accurata componenti, pulizia e ripristino danni eventuali		TK 61515-5-MM Rev. 0	<input type="checkbox"/> ESEGUITO <input type="checkbox"/> NON ESEGUITO	
1.11	Riscaldatore	Ispezione e controllo eventuali punti di surriscaldamento		TK 61515-5-MM Rev. 0	<input type="checkbox"/> ESEGUITO <input type="checkbox"/> NON ESEGUITO	
1.12	Fori di drenaggio acqua	Ispezione, Verifica ostruzione e pulizia		TK 61515-5-MM Rev. 0	<input type="checkbox"/> ESEGUITO <input type="checkbox"/> NON ESEGUITO	
1.13	Impianto refrigerante	Recupero liquido refrigerante,, ricarica, controllo perdite circuito		TK 61515-5-MM Rev. 0	<input type="checkbox"/> ESEGUITO <input type="checkbox"/> NON ESEGUITO	
1.14	Intera Unità HVAC	Test Funzionale		TK 61515-5-MM Rev. 0	<input type="checkbox"/> ESEGUITO <input type="checkbox"/> NON ESEGUITO	
2	Riscaldatori Cabina Passeggeri		2 per cabina passeggeri			
2.1	Intera Unità	Ispezione accurata, controllo odori e vibrazioni, controllo serraggi, ispezione soffiatore, elementi scaldanti, cavi. Pulizia		Manuale di Manutenzione LTG	<input type="checkbox"/> ESEGUITO <input type="checkbox"/> NON ESEGUITO	
2.2	Intera Unità	Verifica funzionale		Manuale di Manutenzione LTG	<input type="checkbox"/> ESEGUITO <input type="checkbox"/> NON ESEGUITO	
3	Sistema di condizionamento cabina guida		1 per cabina guida			

3.1	Filtro aria	Sostituzione		BHB_370009, rev.1	<input type="checkbox"/> ESEGUITO <input type="checkbox"/> NON ESEGUITO	
3.2	Sistema di controllo e cablaggi elettrici	Ispezione, verifica connessioni, connettori, terminali, pulizia		BHB_370009, rev.1	<input type="checkbox"/> ESEGUITO <input type="checkbox"/> NON ESEGUITO	
3.3	Intera Unità	Controllo stato componenti, fissaggi, danneggiamenti e parti mancanti		BHB_370009, rev.1	<input type="checkbox"/> ESEGUITO <input type="checkbox"/> NON ESEGUITO	
3.4	Condensatore	Ispezione batteria, alette, ventilatore, pulizia e ripristino eventuali parti danneggiate		BHB_370009, rev.1	<input type="checkbox"/> ESEGUITO <input type="checkbox"/> NON ESEGUITO	
3.5	Evaporatore	Ispezione batteria, alette, ventilatore, pulizia e ripristino eventuali parti danneggiate		BHB_370009, rev.1	<input type="checkbox"/> ESEGUITO <input type="checkbox"/> NON ESEGUITO	
3.6	Riscaldatore	Ispezione e controllo eventuali punti di surriscaldamento		BHB_370009, rev.1	<input type="checkbox"/> ESEGUITO <input type="checkbox"/> NON ESEGUITO	
3.7	Impianto refrigerante	Recupero liquido refrigerante,, ricarica, controllo perdite circuito		BHB_370009, rev.1	<input type="checkbox"/> ESEGUITO <input type="checkbox"/> NON ESEGUITO	
3.8	Intera Unità HVAC	Test Funzionale		BHB_370009, rev.1	<input type="checkbox"/> ESEGUITO <input type="checkbox"/> NON ESEGUITO	

NOTE
