



Rif. Clima Comparto:  
WPI-UT-0141-08rev.01 WRM236

rev. 01  
del 13.02.25

**ATTIVITA': PRE-ESTIVA CLIMA PASSEGGERI ATR220**

**OdL** \_\_\_\_\_

**ATR220:** \_\_\_\_\_

**DATA INIZIO:** \_\_\_\_\_

**IMPIANTO:** \_\_\_\_\_

**DATA FINE:** \_\_\_\_\_

| ID | Elemento e Descrizione attività   | CLIMA COMPARTO 1<br>FIRMA OPERATORE | CLIMA COMPARTO 2<br>FIRMA OPERATORE | CLIMA COMPARTO 3<br>FIRMA OPERATORE |
|----|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | Controllo visivo degli impianti in ogni loro particolare  |                                     |                                     |                                     |
| 2  | Togliere coperchi di protezione degli impianti  |                                     |                                     |                                     |
| 3  | Controllo visivo dei particolari all'interno, tubazioni, saldature raccordi e connessioni elettriche          |                                     |                                     |                                     |
| 4  | Pulizia con aria compressa delle batterie evaporanti  |                                     |                                     |                                     |
| 5  | Pulizia con aria compressa delle batterie condensanti   |                                     |                                     |                                     |
| 6  | Pulizia degli scarichi condensa   |                                     |                                     |                                     |
| 7  | Sostituzione del filtro aria di ricircolo   |                                     |                                     |                                     |
| 8  | Controllo delle trasmissioni albero cardano e culisse con relativo ingrassaggio                               |                                     |                                     |                                     |
| 9  | Filtro deidratatore:<br>Controllo visivo dell'indicatore di umidità.Verifica della tenuta delle saldature     |                                     |                                     |                                     |
| 10 | Controllo integrità saldature, supporti e staffaggio del complessivo compressore e alternatore                |                                     |                                     |                                     |
| 11 | Controllo integrità saldature supporti, staffaggio ed incastellatura attacco Gruppo Elettrogeno (solo per Ln) |                                     |                                     |                                     |

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
| 12 | Controllo olio compressore ed eventuale rabbocco  |  |  |  |
| 13 | Controllo ventilatori con prova assorbimento elettrico  |  |  |  |
| 14 | Controllo premistoppa compressore, cuscinetti e frizione elettromagnetica   |  |  |  |
| 15 | Controllo dei supporti elastici   |  |  |  |
| 16 | Controllo circuito frigorifero:<br>Recupero fluido refrigerante per verifica quantità                                       |  |  |  |
| 17 | Esecuzione vuoto impianto   |  |  |  |
| 18 | Ricarica R407C a 10,5 Kg  |  |  |  |
| 19 | Sanificazione delle cabine e dei compartimenti con adeguato ed idoneo sterilizzatore autorizzato dal Ministero della Sanità |  |  |  |
| 20 | Controllo tenuta e sigillatura imperiale  |  |  |  |
| 21 | Rimontaggio di tutte le parti, eventualmente, smontate facendo attenzione all'allineamento delle trasmissioni               |  |  |  |
| 22 | Prova impianto e collaudo finale  |  |  |  |

**NOTE**

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |