



Rif. Manuale di manutenzione Impianto di climatizzazione
Cabina di guida/comparto passeggeri FLIRT
S25V000.000-00A.DI/9695511, Ver. 2 del 5.04.2012 [CAP. 8.1.1.1]

rev. 00 del 20.02.23

ATTIVITA': PRE-ESTIVA CLIMA CABINA ETR350

ETR350: _____

OdL _____

DATA INIZIO: _____

DATA FINE: _____



Cassa B (LATO CAB.B) MATRICOLA GRUPPO CLIMA	Cassa A (LATO CAB. A) MATRICOLA GRUPPO CLIMA

N. attività	Descrizione attività	Luogo di installazione	Cassa B FIRMA OPERATORE	Cassa C FIRMA OPERATORE	Cassa E FIRMA OPERATORE	Cassa D FIRMA OPERATORE	Cassa A FIRMA OPERATORE	NOTE
1	Verifica del condensatore: pulizia e tenuta delle saldature zona EVC	Imperiale	<input type="checkbox"/> ESEGUITO <input type="checkbox"/> NON ESEGUITO				<input type="checkbox"/> ESEGUITO <input type="checkbox"/> NON ESEGUITO	
2	Verifica pulizia filtro aria evaporatore ed eventuale sostituzione	Imperiale	<input type="checkbox"/> ESEGUITO <input type="checkbox"/> NON ESEGUITO				<input type="checkbox"/> ESEGUITO <input type="checkbox"/> NON ESEGUITO	
3	Filtro deidratatore: Controllo visivo dell'indicatore di umidità. Verifica della tenuta delle saldature	Imperiale	<input type="checkbox"/> ESEGUITO <input type="checkbox"/> NON ESEGUITO				<input type="checkbox"/> ESEGUITO <input type="checkbox"/> NON ESEGUITO	
4	Pulizia vano compressore, ispezione visiva e verifica della tenuta delle saldature	Imperiale	<input type="checkbox"/> ESEGUITO <input type="checkbox"/> NON ESEGUITO				<input type="checkbox"/> ESEGUITO <input type="checkbox"/> NON ESEGUITO	

N. attività	Descrizione attività	Luogo di installazione	Cassa B FIRMA OPERATORE	Cassa C FIRMA OPERATORE	Cassa E FIRMA OPERATORE	Cassa D FIRMA OPERATORE	Cassa A FIRMA OPERATORE	NOTE
5	Ispezione delle tubazioni flessibili antivibranti zona compressori e verifica della tenuta delle saldature	Imperiale	<input type="checkbox"/> ESEGUITO				<input type="checkbox"/> ESEGUITO	
6	Verifica efficienza supporto antivibrante compressore	Imperiale	<input type="checkbox"/> NON ESEGUITO <input type="checkbox"/> ESEGUITO <input type="checkbox"/> NON ESEGUITO				<input type="checkbox"/> NON ESEGUITO <input type="checkbox"/> ESEGUITO <input type="checkbox"/> NON ESEGUITO	
7	Controllo circuito frigorifero. Recupero liquido refrigerante per verifica quantità	Imperiale	<input type="checkbox"/> ESEGUITO				<input type="checkbox"/> ESEGUITO	
8	Esecuzione vuoto impianto	Imperiale	<input type="checkbox"/> ESEGUITO <input type="checkbox"/> NON ESEGUITO				<input type="checkbox"/> ESEGUITO <input type="checkbox"/> NON ESEGUITO	
9	Ricarica R134 a 2,900 Kg	Imperiale	<input type="checkbox"/> ESEGUITO <input type="checkbox"/> NON ESEGUITO Indicare q.tà aggiuntiva per ricarica: Kg				<input type="checkbox"/> ESEGUITO <input type="checkbox"/> NON ESEGUITO Indicare q.tà aggiuntiva per ricarica: Kg	
10	Stato pulizia scarichi condensa prima della manutenzione	Imperiale	<input type="checkbox"/> COMPLETAMENTE OCCLUSI <input type="checkbox"/> PARZIALMENTE OCCLUSI <input type="checkbox"/> PULITI				<input type="checkbox"/> COMPLETAMENTE OCCLUSI <input type="checkbox"/> PARZIALMENTE OCCLUSI <input type="checkbox"/> PULITI	
11	Stato coibentazione zona trattamento aria	Imperiale	<input type="checkbox"/> ASSENTE <input type="checkbox"/> REGOLARMENTE PRESENTE E ATTACCATA <input type="checkbox"/> PARZIALMENTE PRESENTE E ATTACCATA				<input type="checkbox"/> ASSENTE <input type="checkbox"/> REGOLARMENTE PRESENTE E ATTACCATA <input type="checkbox"/> PARZIALMENTE PRESENTE E ATTACCATA	
12	Stato guarnizioni zona trattamento aria	Imperiale	<input type="checkbox"/> ASSENTI <input type="checkbox"/> DANNEGGIATE <input type="checkbox"/> INTEGRE				<input type="checkbox"/> ASSENTI <input type="checkbox"/> DANNEGGIATE <input type="checkbox"/> INTEGRE	
13	Stato guarnizioni zona quadro elettrico	Imperiale	<input type="checkbox"/> ASSENTI <input type="checkbox"/> DANNEGGIATE				<input type="checkbox"/> ASSENTI <input type="checkbox"/> DANNEGGIATE	
14	Controllo stagionale funzionamento impianto	Interno veicolo	<input type="checkbox"/> ESEGUITO				<input type="checkbox"/> ESEGUITO	

NOTE
