



Rif.:
REXXON - Manuale d'istruzioni 00.008.877 Rev.01-I 0204

Rotabile: G2000 _____

OdL n°: _____

Attività: pre-estiva climatizzazione (12M)

Data inizio: _____

Impianto: _____

Data Fine: _____

ID	Elemento e descrizione attività	TIMBRO/FIRMA OPERATORE CAB. A	TIMBRO/FIRMA OPERATORE CAB. B	NOTE
1	Controllo visivo degli impianti in ogni loro particolare			
2	Togliere coperchi di protezione degli impianti			
3	Controllo visivo dei particolari all'interno, tubazioni, saldature raccordi e connessioni elettriche			
4	Pulizia con aria compressa delle batterie evaporanti			
5	Pulizia con aria compressa delle batterie condensanti			
6	Pulizia degli scarichi condensa			
7	Sostituzione del filtro aria di ricircolo			
8	Controllo integrità saldature, supporti e staffaggio del complessivo compressore e alternatore			
9	Controllo olio compressore ed eventuale rabbocco			
10	Controllo ventilatori con prova assorbimento elettrico			
11	Controllo dei supporti elastici			
12	Controllo carica del gas refrigerante R 134 a secondo le quantità necessarie			
13	Sanificazione delle cabine e dei compartimenti con adeguato ed idoneo sterilizzatore autorizzato dal Ministero della Sanità			
14	Prova impianto e collaudo finale			

Per il dettaglio degli interventi manutentivi e per i materiali necessari (forniti a cura della Ditta) attenersi a quanto previsto dalle specifiche del Costruttore